

Bezoekadres
Oranje-Vrijstaatplein 2

Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
Telefoon 020-25 14 020
Fax 020-253 5900



Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Cluster Burger, Strategie & Projecten (BSP)
Afdeling Programma's en Projecten
Team Verdubbeling Oosterpark

Retouradres postbus 94801 1090 GV Amsterdam

Aan de leden van de stadsdeelraad Oost

VERZONDEN

18 DEC. 2013

Datum 18 december 2013
Ons kenmerk 440788
Behandeld door Lidy Schoon
E-mail l.schoon@oost.amsterdam.nl
Onderwerp Start uitvoering fase 1 en 2 Verdubbeling Oosterpark

Geachte leden van de stadsdeelraad,

Graag informeer ik u over de voortgang van de voorbereidingen voor de uitvoering van fase 1 en 2 van het programma Verdubbeling Oosterpark

Aanbesteding gestart

Begin november is het bestek voor fase 1 en 2 op de aanbestedingskalender geplaatst. Als startdatum is toen medio februari aangehouden zodat de noodzakelijke bomenkap nog voor de start van het broedseizoen op 1 maart 2014 zou kunnen gebeuren. Zoals u weet heeft tijdens de bezwaarschriftenprocedure voor de kapvergunning de voorbereiding van de aanbesteding tijdelijk stilgelegen tot er meer duidelijkheid zou zijn over het moment waarop er gekapt zou kunnen worden.

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie een beslissing op bezwaar genomen en de vergunning aangepast naar 334 bomen (waarvan 178 wildgroei en 41 zieke bomen). Ten opzichte van de kapaanvraag zijn 70 bomen behouden. Het is mogelijk om tegen de beslissing op bezwaar in beroep te gaan bij de rechtbank. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren loopt af op 2 januari 2014. Op 24 november 2013 hebben de Vrienden van het Oosterpark via de media aangekondigd van hun recht om in beroep te gaan gebruik te zullen maken.

Nota van inlichtingen

De aanbestedingsprocedure bevindt zich nu in de fase van de inlichtingen. Er zijn 225 vragen binnengekomen van aannemers die overwogen in te schrijven. De beantwoording daarvan is arbeidsintensief, evenals de benodigde aanpassing van het bestek. De aanpassing van het bestek was niet voorzien, maar is nodig in verband met het behoud van de 70 bomen; het behouden van de bomen brengt namelijk het verleggen van kabels en leidingen en het aanpassen van paden met zich mee. In verband met de vereiste zorgvuldigheid is het helaas niet meer mogelijk de nota van inlichtingen vóór de feestdagen te publiceren. Dit wordt 14 januari 2014. De voorlopige gunning is nu gepland voor begin maart 2014. De uiteindelijke opdrachtverlening staat voor begin april 2014 op de agenda.

Startdatum uitvoering fase 1 en 2

Hoewel de verschuiving niet groot is, zijn de gevolgen aanzienlijk. De bomenkap kan nu immers niet meer voor de start van het broedseizoen op 1 maart 2014 gebeuren en

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

moet uitgesteld worden. Het werk aan fase 1 en 2 kan echter niet beginnen voordat de bomen zijn gekapt. Daarom heb ik besloten de uitvoering van fase 1 en 2 te starten op 1 september 2014. De verwachting is dat dan ook een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank is afgerond.

Stadsdeelwethouder Van Spijk onderzoekt of, en zo ja hoe, de start in september 2014 gevolgen heeft voor het eerder dit jaar genomen besluit over de locaties van grote evenementen in 2014. Hij zal u over de technische en organisatorische (on)mogelijkheden in de tweede helft van januari 2014 separaat informeren.

Overige ontwikkelingen

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u nog het volgende te melden:

- Vooruitlopend op de uitvoering van fase 1 en 2 worden voor de start van het broedseizoen op 1 maart 2014 zoals afgesproken acht bomen verplant.
- In het eerste kwartaal van 2014 wordt de vijver gebaggerd in het kader van het normale onderhoud.
- Tegen de op 26 september 2013 verleende omgevingsvergunning voor het maken van een tweede brug over de vijver is een bezwaarschrift ingediend. Deze nieuwe brug (*boombrug* genoemd in verband met het bomenpatroon in de brugleuningen) is onderdeel van het op 20 november 2012 vastgestelde Definitief Ontwerp. Uiterlijk 13 maart 2014 moet de beslissing op bezwaar genomen zijn.

Tot slot

Uiteraard betreur ik het noodgedwongen uitstel van de start uitvoering. Anderzijds betekent starten in september dat de uitvoering grotendeels kan plaats vinden in de winter en het vernieuwde Oosterpark in de loop van de zomer van 2015 weer beschikbaar zal zijn.

Met vriendelijke groet,



Thijs Reuten
Stadsdeelwethouder